

FAKTÚRA

čd 106/28

DODÁVATEĽ

EUROSTAV s.r.o.
Rožňavská 2084
97901 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Zaregistrované v OR OS Banská Bystrica
č. vl. 870/S, oddiel s.r.o.

Tel: 047 5626224
Fax: 047 5626224

IČO 31575579
DIČ 2020470881
IČ DPH SK2020470881
Bank.spoj. 380442272 /0900
IBAN
BIC/SWIFT

E-mail: eurors@stonline.sk
Web: eurostavrs.sk

Číslo faktúry
2011096

Číslo strany 1

KS 0008

Pohyb 02
Stredisko 01
Zákazka

ODBERATEĽ (0120)

IČO 319155
DIČ 00
IČ DPH SK00
Konto 21828392
Banka 0200

Mesto Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1
98061 Tisovec
SR

Dátum vystavenia 11.11.2011
Dátum dodania (tovaru, služby) 11.11.2011
(dátum prijatia platby)
Splatnosť 14 dní

Forma úhrady Prev.prík.
Poznámka
Mena €
Kurz 1,0000000000

Fakturuje Vám prevedené práce v zmysle dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 07072011 na akciu
" Plynofikácia materskej školy v Tisovci " v zmysle doloženého súpisu vykonaných prác.

P.č.	Kód / EAN	Názov položky	% DPH	Množstvo	Cena	Suma
1	01	Distribučný plynovod MŠ Tisovec	20,00	1,00 súb.	5 681,08	5 681,08 €
2	02	Pripojovací plynovod MŠ Tisovec	20,00	1,00 súb.	1 637,05	1 637,05 €

Číslo účtu: 664 / 2011
Dátum: DEXIA 28.11.2011
MD 042 DAL 321

202/0914-717002


SPOLU 8 781,76 €
ZÁLOHA 0,00 €

Rekapitulácia DPH

	Základ dane	DPH	Spolu
20,00 %	7 318,13 €	1 463,63 €	8 781,76 €
	7 318,13 €	1 463,63 €	8 781,76 €
10,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 %	0,00 €		
	0,00 €		
Spolu	7 318,13 €	1 463,63 €	8 781,76 €
	7 318,13 €	1 463,63 €	8 781,76 €

K ÚHRADE

8 781,76 €



Faktúru prevzal

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby MATERSKA SKOLA TISOVEC PLYNOFIKACIA
 Názov objektu DISTRIBUCNY PLYNOVOD MS TISOVE
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto TISOVEC
 IČO IČ DPH

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ EUROSTAV s.r.o. RIMAVSKA SOBOTA

31575579 SK 2020470881

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady	B			Doplnkové náklady	C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	443	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0			
2		Montáž	2 195	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0			
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0			
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0			
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0			
6		Montáž	3 043				18	VRN z rozpočtu		0			
7	ZRN (r. 1-6)		5 681	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0			
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0			

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 5 681,08
 24 20 % 5 681,08 DPH 1 136,22

25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 817,30

Dátum a podpis


Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0
 27 Kízavá doložka 0
 28 Zvýhodnenie + - 0

Dátum a podpis



ROZPOČET

Stavba: MATERSKA SKOLA TISOVEC PLYNOFIKACIA

Objekt: DISTRIBUCNY PLYNOVOD MS TISOVEC

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROSTAV s.r.o. RIMAVSKA SOBOTA

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

2 638,05 43,137

HSV Práce a dodávky HSV

1 913,33 35,000

1 Zemné práce

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	4,500	1,27	5,73	0,000
2	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	m2	4,500	2,01	9,03	0,000
3	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	8,000	17,45	139,62	0,000
4	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	8,000	4,94	39,54	0,000
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	42,500	18,21	773,76	0,000
6	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	42,500	5,13	218,11	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,750	2,78	113,08	0,000
8	5834374400	Kamenivo hrubé 32-63 B	t	10,000	10,29	102,89	10,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,000	10,72	171,44	0,000
10	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	25,000	13,61	340,13	25,000

271,98 8,134

5 Komunikácie

11	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	4,000	23,88	95,52	6,747
14	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	8,000	17,74	141,94	0,793
13	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,500	7,67	34,52	0,594

452,74 0,003

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	6,95	125,14	0,001
16	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	18,000	18,20	327,60	0,003

3 043,03 0,083

M Práce a dodávky M

2 992,91 0,083

23-M Montáže potrubia

29	025	REVIZIA ZARIADENIA	SU B	1,000	100,00	100,00	0,000
33	033	GEODETICKE ZAMERANIE	SU B	1,000	150,00	150,00	0,000
34	055	URADNA SKUSKA TI BB	SU B	1,000	250,00	250,00	0,000
35	066	DOKLADOVA CAST PRIPOJKY REALIZACNA	SU B	1,000	400,00	400,00	0,000
38	097	INZINIERSKA CINNOST K PD	SU B	1,000	150,00	150,00	0,000
37	098	OSVEDCENIE PD TI BB	SU B	1,000	150,00	150,00	0,000
36	099	PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PLYNOVODU	sub	1,000	750,00	750,00	0,000
17	230180022	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7	m	70,000	1,40	97,93	0,000
18	2861121400	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63 x 5.8 nav	m	73,500	4,07	298,85	0,078
19	230203006	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63	ks	2,000	3,23	6,47	0,000
20	2861600600	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 D 63	ks	2,000	7,76	15,52	0,000

21	230203185	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	6,000	5,61	33,64	0,000
22	2861618500	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 63	ks	6,000	21,66	129,96	0,002
25	230203364	Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90 st.PE 100 SDR 11 D 63	ks	1,000	4,06	4,06	0,000
26	2861636400	FRIALEN guľový kohút z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 63	ks	1,000	210,52	210,52	0,002
23	230203965	Montáž krytky B Kappe uzatváracej PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	3,67	7,35	0,000
24	2861696600	FRIALEN uzatváracia krytka KLANUTE DNO PE 100 SDR 11 DN 63	ks	2,000	15,71	31,42	0,000
27	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	70,000	2,03	141,82	0,000
28	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	70,000	0,38	26,88	0,000
30	230230083	Montaz kontrolny vodíc CY 4 mm	m	70,000	0,55	38,50	0,000
						50,12	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

31	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	70,000	0,28	19,32	0,000
32	2830002000	Fólia zltá POZOR PLYN v m	m	70,000	0,44	30,80	0,000

5 681,08

43,220

Celkom



ROZPOČET

Stavba: MATERSKA SKOLA TISOVEC PLYNOFIKACIA

Objekt: PRIPOJOVACI PLYNOVOD MS TISOVEC

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROSTAV s.r.o. RIMAVSKA SOBOTA

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

262,32 5,400

HSV

Práce a dodávky HSV

262,32 5,400

1 Zemné práce

9	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 2*2,5m3 1,5*1,5 startovacie jamy pre pretlak	m3	5,000	26,19	130,97	0,000
13	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	5,400	1,24	6,69	0,000
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	10,72	32,15	0,000
11	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	5,400	13,61	73,47	5,400
12	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	3,000	6,35	19,05	0,000

1 374,72 0,308

M

Práce a dodávky M

1 373,29 0,308

23-M

Montáže potrubia

8	022	REVIZIA ZARIADENIA	SU B	1,000	100,00	100,00	0,000
7	066	URADNA SKUSKA TI BB	SU B	1,000	50,00	50,00	0,000
24	067	GEODETICKE ZAMERANIE PRIPOJKY	SU B	1,000	120,00	120,00	0,000
3	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2.9	m	12,500	0,87	10,84	0,000
5	2861121100	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0 nav	m	12,500	1,22	15,29	0,003
14	230180126	Príplatok na zhotovenie ohybu PE, PP pri montáži DN 32	ks	1,000	4,91	4,91	0,000
6	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 63 PODVRTANIE KOMUNIKACIE	m	12,500	73,49	918,63	0,303
15	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	2,09	2,09	0,000
16	2861600300	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	ks	1,000	4,58	4,58	0,000
17	230203239	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkevej navrtávacej s predĺženou odbočkou D 63/32	ks	1,000	5,39	5,39	0,000
18	2861623900	FRIALEN prípojková navrtávacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 63/32	ks	1,000	53,24	53,24	0,001
19	230203592	Montáž prechodky USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	3,24	3,24	0,000
20	2861659200	FRIALEN prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	1,000	28,70	28,70	0,000
21	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	12,000	1,96	23,56	0,000
22	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	12,000	0,38	4,61	0,000
23	230260001	Prepojenie plynovodu na plynovodnú prípojku DN 63	ks	1,000	28,23	28,23	0,000


1,43 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

1	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	2,000	0,28	0,55	0,000
2	2830002000	Fólia ZLTA POZOR PLYN v m	m	2,000	0,44	0,88	0,000

1 637,05 5,708

Celkom



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby MATERSKA SKOLA TISOVEC PLYNOFIKACIA
 Názov objektu PRIPOJOVACI PLYNOVOD MS TISOVEC
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto TISOVEC

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ EUROSTAV s.r.o. RIMAVSKA SOBOTA

IČO IČ DPH
 31575579 SK 2020470881

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 73	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 189	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11	0 0	16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 1 375			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 1 637	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 637,05
24	20 % 1 637,05 DPH	327,41

25 Cena s DPH (r. 23-24)

1 964,46

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

