

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

EUROSTAV s.r.o.
Rožňavská 2084
97901 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Zaregistrované v OR OS Banská Bystrica
č. vl. 870/S, oddiel s.r.o.

Tel: 047 5626224
Fax: 047 5626224

IČO 31575579
DIČ 2020470881
IČ DPH SK2020470881
Bank.spoj. 380442272 /0900
IBAN
BIC/SWIFT

E-mail: eurors@stonline.sk
Web: eurostavrs.sk

Číslo faktúry
2011054

Číslo strany 1

KS 0008

Pohyb 02
Stredisko 01
Zákazka

ODBERATEĽ (0120)

IČO 319155
DIČ 00
IČ DPH SK00
Konto 21828392
Banka 0200

Mesto Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1
98061 Tisovec
SR

Dátum vystavenia 27.07.2011
Dátum dodania (tovaru, služby) 27.07.2011
(dátum prijatia platby)
Splatnosť 7 dní

Forma úhrady Prev.prík.
Poznámka
Mena €
Kurz 1,0000000000

Fakturuje Vám čiastkovo za prevedené práce na akcii " Plynifikácia materskej školy Tisovec"
v zmysle zmluvy o dielo 07072011 a doloženého rozpisu prác.

P.č. Kód / EAN	Názov položky	% DPH	Množstvo	Cena	Suma
1 01	Kúrenárske práce	20,00	1,00 súb.	14 398,95	14 398,95 €

Faktúra č.	414/ 2011
Uhradená	DEXIA 15.8.2011 - 10 000,-
Zaúčtovaná	SPOR : 30.8.2011 - 7 278,74
MD 042	DAL 321


JOR/ 0911- 717002

SPOLU
ZÁLOHA 17 278,74 €
0,00 €

Rekapitulácia DPH

	Základ dane	DPH	Spolu
20,00 %	14 398,95 €	2 879,79 €	17 278,74 €
	14 398,95 €	2 879,79 €	17 278,74 €
10,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 %	0,00 €		
	0,00 €		
Spolu	14 398,95 €	2 879,79 €	17 278,74 €
	14 398,95 €	2 879,79 €	17 278,74 €

K ÚHRADE 17 278,74 €



Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby MATERSKA SKOLA TISOVEC PLYNOFIKACIA
 Názov objektu ZDROJ KOTOL VIESSMANN 1x80kW VITODENS 200
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto TISOVEC
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ EUROSTAV s.r.o. RIMAVSKA SOBOTA

31575579 SK 2020470881

Rozpočet číslo Spracoval


Dňa
 27.07.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	295	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	1 033	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	8 298	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	4 209	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	82				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		13 917	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	482	22	Ostatné náklady		0	
Projektant						D Celkové náklady					
						23			Súčet 7, 12, 19-22	14 398,95	
Dátum a podpis			Pečiatka			24			20 %	14 398,95 DPH	2 879,79
Objednávateľ						25			Cena s DPH (r. 23-24)	17 278,74	
						E Prípochy a odpochy					
Dátum a podpis			Pečiatka			26			Dodávky objednávateľa	0	
Zhotoviteľ						27			Kľzavá doložka	0	
						28			Zvýhodnenie + -	0	
Dátum a podpis			Pečiatka								



ROZPOČET

Stavba: MATERSKA SKOLA TISOVEC PLYNOFIKACIA

Objekt: ZDROJ KOTOL VIESSMANN 1x80kW VITODENS 200

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROSTAV s.r.o. RIMAVSKA SOBOTA


JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27.7.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				1 327,82	5,001
1		Zemné práce				307,07	3,000
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,000	25,92	207,34	0,000
2	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	5,000	1,23	6,13	0,000
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	10,60	31,81	0,000
4	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	3,000	13,46	40,39	3,000
5	175101109	Príplatek k cene za prehodenie sypaniny	m3	3,000	6,28	18,85	0,000
6	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	12,000	0,21	2,56	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				982,34	1,982
7	033	ZABETONOVANIE JESTVUJUCICH VSTUPOV UK V PODLAHE V STROJOVNI	SU B	1,000	148,42	148,42	0,000
8	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	10,000	15,19	151,94	0,517
9	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	30,000	13,97	419,22	1,430
10	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	8,26	8,26	0,019
11	5533190600	Zárubňa oceľová CGU 90x197x6cm I	ks	1,000	20,86	20,86	0,009
12	5534046000	Dvere PROTIPOZIARNE + ZAMOK+BRAMO	ks	1,000	233,65	233,65	0,007
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				38,41	0,019
13	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	10,000	0,89	8,89	0,000
14	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,000	2,95	29,52	0,019
PSV		Práce a dodávky PSV				12 507,31	1,101
713		Izolácie tepelné				125,91	0,015
15	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70	m	30,000	2,71	81,39	0,013
16	2837741588	Izolácia Trubice Tubolit	m	30,000	1,48	44,52	0,003
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				83,13	0,009
17	721173203	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1,8 KONDES KOTLA	m	12,000	6,80	81,60	0,009
18	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8	ks	1,000	1,53	1,53	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				333,50	0,256
19	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,000	15,62	93,73	0,077
20	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	10,000	23,98	239,77	0,179
723		Zdravotechnika - plynovod				1 130,14	0,261
21	723110205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 32	m	12,000	13,48	161,81	0,119
22	723110207	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 50	m	2,000	18,36	36,73	0,025



23	723130205	Potrúbie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 32	m	12,000	17,99	215,92	0,056
24	723150343	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000	15,50	15,50	0,002
25	723150352	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 50/25	ks	1,000	20,17	20,17	0,002
26	723150367	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	2,000	10,71	21,42	0,009
27	723160205	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4	súb	1,000	45,13	45,13	0,005
28	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb	1,000	9,50	9,50	0,000
29	723190204	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb	1,000	41,40	41,40	0,007
30	723229102	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	2,000	2,28	4,57	0,000
31	5518000043	Armatúry závitové - plyn Vzorkovací ventil GPL priamy O 9,8 x 1/2" F IVAR č. 8106R104P	ks	2,000	5,21	10,42	0,000
32	723232122	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1/2	súb	2,000	3,82	7,64	0,000
33	5513442600	Kohút pre plynový inštalčný priamy s nátrieda K 800 1/2"	ks	2,000	3,70	7,40	0,000
34	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou do oplotenia	súb	1,000	151,39	151,39	0,020
35	4224351000	Skriňa ochranná pre jednoduchý regulačný rad KOMPLET+REGULATOR	ks	1,000	343,82	343,82	0,016
36	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	2,000	3,18	6,37	0,000
37	5517400930	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 5/4" plyn	ks	2,000	10,44	20,88	0,000
38	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	11,20	10,08	0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne

6 128,12 0,060

39	731249127	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap. a plyné palivá s výkonom nad 70 do 90 kW	súb	1,000	115,16	115,16	0,000
40	4847571240	Vykurovací technika VISSMANN kotol VITODENS 200W 30-80kW	ks	1,000	5 322,47	5 322,47	0,060
41	731360101	KOMIN KOAXIAL DN 150, vodotesný 4m	ks	1,000	494,73	494,73	0,000
42	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300	59,32	195,77	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne

3 447,30 0,256

43	732111125	Hydraulická vyhybka	ks	1,000	428,62	428,62	0,075
44	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	súb	1,000	137,30	137,30	0,011
45	4849104240	Vykurovací technika ZASOBNIK TUV 100 500L	ks	1,000	1 214,07	1 214,07	0,070
46	732331514	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ REFIX DD I bez poistného ventilu objemu 35 l TUV	súb	1,000	62,86	62,86	0,012
47	732331518	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 140/70 l	súb	1,000	251,31	251,31	0,040
48	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 15	súb	2,000	3,23	6,45	0,000
49	4268150122	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-60 K 180 1x230V 50Hz obj.č. 59546508	ks	1,000	159,15	159,15	0,007
50	4268150118	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 180 CÍRKULACNE TUV	ks	1,000	183,58	183,58	0,007
51	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 15	súb	1,000	7,60	7,60	0,001
52	4268150175	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 40-60 F PN6/10 1x230-240V 50Hz obj.č. 96401942	ks	1,000	760,96	760,96	0,033
53	73245748	DEMONTAZ JESTVUJUCEJ STROJOVNE	SU B	1,000	197,89	197,89	0,000
54	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	34,10	37,51	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

524,60 0,195

55	733111106	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	10,000	13,17	131,74	0,082
56	733111107	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	4,000	14,86	59,44	0,035



57	733111208	Potrubié z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 50	m	6,000	21,79	130,72	0,070
58	733113116	Potrubié z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	4,000	6,73	26,92	0,000
59	733113117	Potrubié z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	ks	4,000	7,80	31,20	0,000
60	733113118	Potrubié z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 50	ks	4,000	10,04	40,16	0,000
61	733124115	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 25	ks	4,000	12,54	50,16	0,005
62	733124119	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 70/ 40	ks	2,000	19,29	38,59	0,004
63	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	30,000	0,28	8,43	0,000
64	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	5,17	7,24	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

622,66 0,041

65	734109213	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 40	súb	1,000	26,17	26,17	0,005
66	734173413	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200° C DN 40	súb	1,000	19,49	19,49	0,005
67	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	2,52	10,10	0,000
68	4225700500	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1",s páčkou	ks	3,000	4,47	13,40	0,001
69	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	3,84	23,03	0,000
70	4225700700	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 6/4",s páčkou	ks	5,000	12,91	64,57	0,002
71	5518400345	Armatúry závitové - voda Filter závitový 6/4" IVAR č.08412112	ks	1,000	17,10	17,10	0,000
72	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	2,000	7,19	14,38	0,001
73	734242215	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 1	ks	1,000	9,53	9,53	0,000
74	734242216	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 5/4	ks	1,000	13,07	13,07	0,001
75	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový ON 13 7031 G 1 zasobník TUV	ks	1,000	27,27	27,27	0,001
76	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000	6,45	38,69	0,003
77	734251226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	6,000	9,89	59,34	0,007
78	734291113	Ostatné armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	3,000	5,31	15,93	0,001
79	734391114	Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	ks	3,000	6,07	18,20	0,002
80	3885000300	Kohút tlakomerový 3 cestný	ks	3,000	14,17	42,50	0,002
81	3885000350	Manometer	ks	3,000	23,78	71,33	0,003
82	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	6,000	14,47	86,83	0,004
83	734494213	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	12,000	4,18	50,18	0,003
84	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	6,21	1,55	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

44,92 0,004

85	767935104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných konštrukcií OBJIMOK	KS	20,000	1,16	23,16	0,001
86	4848521500	Objímka na rúrky ocelové,	ks	20,000	1,09	21,76	0,002

783 Dokončovacie práce - nátery

67,03 0,004

87	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej jednónás. 1x email a základný náter	m	56,000	1,20	67,03	0,004
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

M Práce a dodávky M

82,28 0,000

23-M Montáže potrubia

82,28 0,000

88	230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	3,000	10,60	31,79	0,000
89	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	26,000	1,94	50,49	0,000

Celkom

13 917,41

6,103

